

新庁舎建設工事【進捗状況】

令和6年10月

ドローン空撮 (全景写真)

※プライバシー配慮のため画像を一部加工しています

周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。

西側から



南側から



東側から



スラブ配筋状況



スラブコンクリート打設完了



地組梁筋設置状況



免震上部基礎工事が完了し、1階の床工事が進んでいます。複雑な梁部分の配筋は、現場内の作業しやすい場所で配筋し、揚重機（クレーン）を使って設置しています。

1階の床部分（スラブ）へのコンクリート打設が完了した工区では、1階の柱、壁の立ち上げ工事も進めています。11月には2階部分を立ち上げ予定で、ここからは月毎に階層が上がっていく予定です。

朝倉市 都市建設部 庁舎整備室