

新庁舎建設工事【進捗状況】

令和7年3月

ドローン空撮 (全景写真)

※プライバシー配慮のため画像を一部加工しています

周辺の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き
工事へのご理解とご協力をお願いいたします。



西側から



南側から



東側から

最上階へのプレキャストコンクリート床版設置



プレキャストコンクリート床版設置状況



最上階へのコンクリート打設完了（上棟）



3月26日、最上階の屋上部分（議場の天井）へのコンクリート打設が完了し、建物の骨組みとなる柱や梁などの基本的な躯体が完成したことで、新庁舎が無事に上棟を迎えました。

3月27日には、昨年5月から現場で稼働していた120tのクローラークレーンも解体・搬出を終え、来月からはガラスやシャッターの取り付け等、建物内外の仕上げに入っていきます。

朝倉市 都市建設部 庁舎整備室