

## 事業別進捗状況一覧

H30.12月末現在

| 復旧事業の内容 |    |       |              |               |           | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                    |
|---------|----|-------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------|
| 地区      | 区分 | 事業主体  | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所         | 事業概要      |              |                            |
| 松末      | 河川 | 国土交通省 | —            | 赤谷川           | 改良復旧・原形復旧 | H29～H33年度    | (原形復旧区間)工事中<br>(改良復旧区間)設計中 |
| 松末      | 河川 | 国土交通省 | —            | 乙石川           | 改良復旧      | H29～H33年度    | 設計中                        |
| 松末      | 河川 | 国土交通省 | —            | 大山川           | 改良復旧      | H29～H33年度    | 設計中                        |
| 松末      | 河川 | 朝倉市   | —            | 小河内川          | 改良復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 河川 | 朝倉市   | ①            | 土師川           | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 河川 | 朝倉市   | ②            | 崩谷川           | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 河川 | 朝倉市   | ③            | 正信川           | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                |
| 松末      | 河川 | 国土交通省 | 土砂止め工        | 星丸地区          | 応急的な仮設工事  | 工事完了         |                            |
| 松末      | 河川 | 国土交通省 | 土砂止め工        | 星丸地区          | 応急的な仮設工事  | 工事完了         |                            |
| 松末      | 道路 | 福岡県   | ×            | 県道八女香春線       | 原形復旧      | H30～H31年度    | 工事中                        |
| 松末      | 道路 | 福岡県   | ×            | 県道安谷赤谷線       | 原形復旧      | H30～H31年度    | 工事中                        |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | ②            | 市道真竹・乙石線ほか6路線 | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | ③            | 市道真竹・小河内1号線   | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | ④            | 市道星丸・大山線      | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道砂原1号線       | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道正信線         | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道立1号線        | 原形復旧      | 工事完了         |                            |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道瀬の口・山口線     | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道清水元線        | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道真竹・相ヶ谷線     | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                |
| 松末      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道小汐線         | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(農地区画整理)と調整中           |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ①            | 赤谷地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ③            | 本村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ④            | 本村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 工事中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑤            | 本村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑥            | 本村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑦            | 本村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑧            | 乙石地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑨            | 乙石地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑩            | 乙石地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑪            | 乙石地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑫            | 中村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑬            | 中村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑭            | 中村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑮            | 中村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑯            | 中村地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑰            | 石詰地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑱            | 石詰地区          | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 設計中                        |

| 復旧事業の内容 |    |       |              |            |              | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                          |
|---------|----|-------|--------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------|
| 地区      | 区分 | 事業主体  | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所      | 事業概要         |              |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑱            | 石詰地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ⑳            | 石詰地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉑            | 石詰地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉒            | 石詰地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉓            | 石詰地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉔            | 石詰地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉕            | 石詰地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉗            | 真竹地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉘            | 真竹地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉙            | 真竹地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉚            | 真竹地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉛            | 真竹地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉜            | 真竹地区       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ㉝            | 小河内地区      | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 設計中                              |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ワイヤーネット      | 乙石地区       | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ワイヤーネット      | 本村地区       | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ワイヤーネット      | 本村地区       | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ワイヤーネット      | 本村地区       | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | ワイヤーネット      | 小河内地区      | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | 土砂止め工(逆砂地)   | 石詰地区       | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | 除石           | 小河内地区(汐井谷) | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 国土交通省 | 除石           | 小河内地区(小河内) | 応急的な仮設工事     | 工事完了         |                                  |
| 松末      | 砂防 | 福岡県   | ②            | 蔵谷地区       | 法面工          | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                |
| 松末      | 砂防 | 福岡県   | ㉖            | 真竹地区       | 法面工          | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                |
| 松末      | 砂防 | 福岡県   | ㉗            | 正信地区       | 法面工          | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                |
| 松末      | 砂防 | 福岡県   | ㉘            | 星丸地区       | 法面工          | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                |
| 松末      | 砂防 | 福岡県   | ㉙            | 正信川        | 砂防堰堤工        | H30年度        | 工事契約済み、H31.2より着手予定<br>期間については協議中 |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ①            | 杷木赤谷西      | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ②            | 杷木赤谷山ノ神    | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ③            | 杷木赤谷ムカイノ   | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ④            | 杷木赤谷ムカイノ   | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ⑤            | 杷木赤谷ムカイノ   | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ⑥            | 杷木赤谷ムカイノ   | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ⑦            | 杷木松末小汐     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | ⑧            | 杷木松末源東     | 山腹工          | H30～H31年度    | 工事中                              |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | —            | 杷木赤谷山ノ神    | 山腹工          |              | 1/23再入札公告                        |
| 松末      | 治山 | 林野庁   | —            | 杷木松末小河内    | 山腹工          |              | 1/23再入札公告                        |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | ①            | 赤谷真竹線      | 原形復旧         | H30～H31年度    | 入札手続中                            |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 乙石線        | 原形復旧         | H31～H32年度    | 他事業との調整(砂防)                      |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 柚ノ木谷線      | 原形復旧         | 廃工           |                                  |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 小汐線        | 原形復旧         | H32～H33年度    | 他事業との調整(砂防)                      |

| 復旧事業の内容 |    |       |              |            |           | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                                  |
|---------|----|-------|--------------|------------|-----------|--------------|------------------------------------------|
| 地区      | 区分 | 事業主体  | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所      | 事業概要      |              |                                          |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 三郎谷線       | 原形復旧      | H32～H33年度    | 他事業との調整(砂防)                              |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 汐井谷線       | 原形復旧      | H32～H33年度    | 他事業との調整(砂防)                              |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 中ノ谷線       | 原形復旧      | H32～H33年度    | 他事業との調整(砂防)                              |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 萩尾線        | 原形復旧      | H32～H33年度    | 他事業との調整(治山)                              |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 崩谷線        | 原形復旧      | H32～H33年度    | 他事業との調整(砂防)                              |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 犬岳線        | 原形復旧      | H32～H33年度    | 他事業との調整(治山)                              |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 堂萬線        | 原形復旧      | H30～H31年度    | 入札手続中                                    |
| 松末      | 林道 | 朝倉市   | —            | 中村線        | 原形復旧      | H32～H33年度    | 他林道との調整                                  |
| 杷木      | 河川 | 国土交通省 | —            | 赤谷川        | 改良復旧      | H29～H33年度    | 設計中                                      |
| 杷木      | 河川 | 国土交通省 | —            | 大山川        | 改良復旧・原形復旧 | H29～H33年度    | (原形復旧区間)工事中<br>(改良復旧区間)設計中               |
| 杷木      | 河川 | 福岡県   | —            | 白木谷川       | 改良復旧      | H30～H31年度    | 詳細設計及び用地測量を実施中                           |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | ①            | 由丸川        | 原形復旧      | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注。                         |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | ②            | 池田川        | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | ③            | 赤迫川        | 原形復旧      | H30.6～H31.4  | 本工事契約済                                   |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | ④            | 吉野原川       | 原形復旧      | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注。                         |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | —            | 二十谷川       | 原形復旧      | H29～H31年度    | 市道上流部については本工事完了<br>市道下流部については他事業者(国)と調整中 |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | —            | 園山谷川       | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | —            | 堺谷川        | 原形復旧      | H30.7～H31.2  | 本工事契約済                                   |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | —            | 阿蘇山川       | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | —            | 散田川        | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 河川 | 朝倉市   | —            | 鎌井園川       | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 道路 | 福岡県   | ×            | 県道八女香春線    | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | ①            | 市道白木1号線    | 原形復旧      | H29～H31年度    | 査定3カ所のうち、2カ所契約済、1カ所廃工<br>予定              |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | ②            | 市道白木・松本線   | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                              |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | ③            | 市道林田大山線    | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                              |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | ④⑤           | 市道杷木・宝珠山線  | 原形復旧      | H29～H31年度    | 査定5カ所のうち、2カ所本工事契約済、3カ<br>所他事業者(国)と調整中    |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道塩田・下久保線  | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                              |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道頼母川線     | 原形復旧      | H29～H31年度    | 他事業者(国)と調整中                              |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道堂ヶ迫・上野原線 | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道栗林・阿蘇山線  | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道阿蘇山線     | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道散田線      | 原形復旧      | 工事完了         |                                          |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道大山・馬の谷線  | 原形復旧      | H30.6～H31.3  | 本工事契約済                                   |
| 杷木      | 道路 | 朝倉市   | —            | 市道板井平線     | 原形復旧      | H30.7～H31.2  | 本工事契約済                                   |
| 杷木      | 砂防 | 福岡県   | ①            | 白木谷川       | 砂防堰堤工     | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                        |
| 杷木      | 砂防 | 福岡県   | ②            | 白木谷川(2)    | 砂防堰堤工     | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                        |
| 杷木      | 砂防 | 福岡県   | ③            | 白木谷川(3)    | 砂防堰堤工     | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                        |
| 杷木      | 砂防 | 福岡県   | ④            | 中組谷川       | 砂防堰堤工     | H30年度        | 入札手続中<br>期間については協議中                      |
| 杷木      | 砂防 | 福岡県   | ⑤            | 由の川        | 砂防堰堤工     | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                |
| 杷木      | 治山 | 林野庁   | ①            | 杷木白木ヌリヤ    | 山腹工       |              | 1/23再入札公告                                |

## 事業別進捗状況一覧

H30.12月末現在

| 復旧事業の内容 |     |      |              |           |            | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                          |
|---------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|----------------------------------|
| 地区      | 区分  | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所     | 事業概要       |              |                                  |
| 杷木      | 治山  | 林野庁  | —            | 杷木白木ヌリヤ   | 溪間工(谷止工)   |              | 1/23再入札公告                        |
| 杷木      | ため池 | 福岡県  | ①            | 上池田       | 原形復旧(一部改良) | 工事完了         |                                  |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 中村・白木線    | 原形復旧       | H30.4～H31年度  | 工事中                              |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 堂ヶ迫線      | 原形復旧       | H31.8～H31年度  | 他事業との調整(砂防)                      |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 白木線       | 原形復旧       | H32～H33年度    | 他林道との調整                          |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 池田線       | 原形復旧       | H32～H33年度    | 他事業との調整(治山)                      |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 瀬口線       | 原形復旧       | H30.11～H31.3 | 工事中                              |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 赤迫線       | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 阿蘇山線      | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 流石線       | 原形復旧       | H30.11～H31.6 | 工事中                              |
| 杷木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 針目山線      | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 杷木      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部2工区    | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 久喜宮     | 河川  | 福岡県  | —            | 寒水川       | (砂防事業で対応)  | —            | —                                |
| 久喜宮     | 河川  | 朝倉市  | ①            | 犬谷川       | 原形復旧       | H29～H31年度    | 査定2カ所のうち、1カ所契約済み、1カ所完了           |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | ①            | 市道寒水・古賀線  | 原形復旧       | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                      |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | ②            | 市道石ヶ迫・舟底線 | 原形復旧       | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                      |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | ③            | 市道笹隈1号線   | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | ④            | 市道上げ2号線   | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道大谷2号線   | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道笹隈2号線   | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道ナギノ線    | 原形復旧       | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                      |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道研石線     | 原形復旧       | H29～H31年度    | 査定2カ所のうち、1カ所本工事完了、1カ所他事業者(県)と調整中 |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道研石・杉谷線  | 原形復旧       | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                      |
| 久喜宮     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道浦の前・上野線 | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ①            | 船底谷川      | 砂防堰堤工      | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                        |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ②            | 寒水川(5)    | 砂防堰堤工      | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                        |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ③            | 寒水川       | 砂防堰堤工      | H30年度        | 用地交渉中<br>期間については協議中              |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ④            | 寒水川(5)    | 砂防堰堤工      | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                        |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ⑤            | 寒水川       | 砂防堆積工      | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                        |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ⑥            | 若市沢       | 砂防堰堤工      | H30年度        | 左支川は工事着手、本川は工事契約済み<br>期間については協議中 |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ⑦            | 寒水川       | 砂防流路工      | H30～H34年度    | 詳細設計実施中                          |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ×            | 寒水川       | 原形復旧       | H29～H31年度    | 埋塞土砂撤去後の復旧工法について協議中              |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ×            | 寒水川       | 原形復旧       | H29～H31年度    | 埋塞土砂撤去後の復旧工法について協議中              |
| 久喜宮     | 砂防  | 福岡県  | ×            | 寒水川       | 原形復旧       | 工事完了         |                                  |
| 久喜宮     | 治山  | 林野庁  | ①            | 杷木若市大谷    | 山腹工        |              | 1/23再入札公告                        |
| 久喜宮     | 治山  | 林野庁  | —            | 杷木久喜宮     | 溪間工        |              | 再入札公告に向けて準備中                     |
| 久喜宮     | ため池 | 朝倉市  | ①            | 大谷        | 原形復旧       | H30.7～H31.2  | 施工中                              |
| 久喜宮     | ため池 | 朝倉市  | ②            | 山野        | 原形復旧       | H30.4～H31.2  | 工事完了                             |
| 久喜宮     | ため池 | 朝倉市  | ③            | 城ヶ迫1      | 原形復旧       | H30.4～H31.2  | 土砂浚渫施工中                          |
| 久喜宮     | ため池 | 朝倉市  | ④            | 杉谷        | 原形復旧       | H30.4～H31.2  | 土砂浚渫施工中                          |

| 復旧事業の内容 |     |      |              |            |         | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                                            |
|---------|-----|------|--------------|------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|
| 地区      | 区分  | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所      | 事業概要    |              |                                                    |
| 久喜宮     | ため池 | 朝倉市  | ⑤            | 笹隈         | 原形復旧    | H30.7～H31.2  | 施工中                                                |
| 久喜宮     | ため池 | 朝倉市  | ⑥            | 上野         | 原形復旧    | H30.4～H31.2  | 土砂浚渫施工中                                            |
| 久喜宮     | ため池 | 朝倉市  | ⑦            | 土屋         | 原形復旧    | H30.4～H31.2  | 斜樋栓工事中                                             |
| 久喜宮     | 林道  | 朝倉市  | —            | 米ノ山線       | 原形復旧    | H30.3～H31年度  | 工事中                                                |
| 志波      | 河川  | 福岡県  | —            | 北川         | 改良復旧    | H30～H31年度    | 詳細設計及び用地測量を実施中                                     |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | —            | 平川         | 改良復旧    | H29～H31年度    | 埋塞工撤去完了。河川本線について地元了承、<br>県と市県協議後発注                 |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | —            | 山の神川       | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | ①            | 烏山谷川       | 原形復旧    | H29～H31年度    | 他事業者(県)との調整後発注                                     |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | —            | 蓮葉川        | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | ②            | 政所川        | 原形復旧    | H29～H31年度    | 査定4カ所のうち、4カ所契約済、1カ所河川<br>内土砂撤去工事完了                 |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | ③            | 重防川        | 原形復旧    | H29～H31年度    | 本工事発注済                                             |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | —            | 石堂川        | 原形復旧    | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                                        |
| 志波      | 河川  | 朝倉市  | —            | 花立川        | 原形復旧    | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                                        |
| 志波      | 道路  | 福岡県  | ①            | 県道甘木吉井線    | 改良復旧    | H30～H31年度    | 工事実施中                                              |
| 志波      | 道路  | 福岡県  | ②            | 県道甘木吉井線    | 改良復旧    | H30～H31年度    | 工事実施中                                              |
| 志波      | 道路  | 福岡県  | ×            | 県道甘木吉井線    | 原形復旧    | H30～H31年度    | 工事実施中(用地買収が完了した箇所から<br>工事着手)<br>一部河川(北川)と工事工程の調整中。 |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | ③            | 市道道目木2号線   | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道道目木3号線   | 原形復旧    | H30.11～H31.5 | 本工事契約済                                             |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | ④            | 市道政所1号線    | 原形復旧    | H30.7～H31.4  | 本工事契約済                                             |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道花立線      | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道榎3号線     | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道梅ヶ谷2号線   | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道梅ヶ谷3号線   | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道生津2号線    | 原形復旧    | H30.9～H31.5  | 本工事契約済                                             |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道生津3号線    | 原形復旧    | H30.5～H31.2  | 本工事契約済                                             |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道新井手線     | 原形復旧    | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                                        |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道石田1号線    | 原形復旧    | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                                        |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道尾迫1号線    | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道松葉学校線    | 原形復旧    | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                                        |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道前熊線      | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道栗只1号線    | 原形復旧    | H29～H31年度    | 県河川との調整区間を除き工事完了                                   |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道恵栗2号線    | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道柿ヶ本・桑ノ本線 | 原形復旧    | 工事完了         |                                                    |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ①            | 北川右支川      | 砂防堰堤工   | H30年度        | 用地交渉中<br>期間については協議中                                |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ②            | 平榎1地区      | 地すべり対策工 | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中                                  |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ③            | 平地区        | 法面工     | H30年度        | 1、3工区:工事契約済 2工区:入札手続き中<br>期間については協議中               |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ④            | 平榎2地区      | 地すべり対策工 | H30年度        | 1工区:工事契約済 2工区:工事発注準備中<br>期間については協議中                |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑤            | 北川         | 砂防堰堤工   | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                          |

| 復旧事業の内容 |     |      |              |            |              | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                                                |
|---------|-----|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|
| 地区      | 区分  | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所      | 事業概要         |              |                                                        |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑥            | 北川(2)      | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                              |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑦            | 平榎3地区      | 地すべり対策工      | H30年度        | 入札手続き中<br>期間については協議中                                   |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑧            | 導目木川       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                              |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑨            | 導目木川       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                              |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑩            | 導目木川(1)    | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                              |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑪            | 導目木谷川      | 砂防堰堤工        | H30年度        | 入札手続き中<br>期間については協議中                                   |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑫            | 導目木沢       | 砂防堰堤工        | H30年度        | 入札手続き中<br>期間については協議中                                   |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑬            | 烏山谷川       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                              |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑭            | 志波沢        | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                              |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ⑮            | 志波谷川       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中                                              |
| 志波      | 砂防  | 福岡県  | ×            | 北川         | 原形復旧         | H30年度        | 用地交渉中<br>期間については協議中                                    |
| 志波      | 治山  | 林野庁  | ①            | 杷木志波石堂     | 山腹工          | H30～H31年度    | 工事実施中                                                  |
| 志波      | 治山  | 林野庁  | ②            | 杷木志波榎      | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 工事実施中                                                  |
| 志波      | ため池 | 朝倉市  | ①            | 茶屋の谷2      | 原形復旧         | H30.11～H31.2 | 施工準備中                                                  |
| 志波      | ため池 | 朝倉市  | ②            | 茶屋の谷1      | 原形復旧         | H30.11～H31.2 | 施工準備中                                                  |
| 志波      | ため池 | 朝倉市  | ③            | 生津         | 原形復旧         | H30.7～H31.2  | 施工中                                                    |
| 志波      | ため池 | 朝倉市  | ④            | 梅ヶ谷        | 原形復旧         | H30.3～H31.2  | 工事完了                                                   |
| 志波      | 林道  | 朝倉市  | —            | 堂処線        | 原形復旧         | H31～H32年度    | 他林道との調整                                                |
| 志波      | 林道  | 朝倉市  | —            | 奥の丸線       | 原形復旧         | H30.10～H31年度 | 工事中                                                    |
| 志波      | 林道  | 朝倉市  | —            | 花立線        | 原形復旧         | H32～H33年度    | 他事業との調整(砂防)                                            |
| 志波      | 林道  | 朝倉市  | —            | 米ノ山線       | 原形復旧         | H30.3～H31年度  | 工事中                                                    |
| 朝倉      | 河川  | 福岡県  | —            | 桂川         | 改良復旧         | H30.10～H33年度 | 大分自動車道から万徳寺周辺まで護岸工事を実施中                                |
| 朝倉      | 河川  | 福岡県  | —            | 荷原川        | 改良復旧         | H30.10～H33年度 | 大分自動車道～国道386号の一部区間で1月から工事着手予定。                         |
| 朝倉      | 河川  | 福岡県  | —            | 新立川        | 改良復旧         | H30.10～H33年度 | 桂川合流付近から朝倉コミュニティ付近右岸護岸工事を実施中                           |
| 朝倉      | 河川  | 福岡県  | —            | 妙見川        | 改良復旧         | H30.10～H33年度 | 県道甘木朝倉田主丸線から国道386号付近左岸護岸工事を実施中                         |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | —            | 奈良ヶ谷川(通堂川) | 改良復旧         | H29～H31年度    | 改良復旧:埋塞土砂撤去完了。計画変更中。変更後発注<br>原形復旧:埋塞土砂撤去完了。被災調査中。変更後発注 |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | ①            | 八坂川        | 原形復旧         | H29～H31年度    | 上流部:埋塞土砂撤去完了。被災調査中。変更後発注<br>下流部:本工事発注済                 |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | —            | 新立川        | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | —            | 下町川        | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | —            | 長安寺川       | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | —            | 小隈川        | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | —            | 山後川        | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |
| 朝倉      | 河川  | 朝倉市  | —            | 金場川        | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |
| 朝倉      | 道路  | 福岡県  | ×            | 国道386号     | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |
| 朝倉      | 道路  | 福岡県  | ×            | 県道金川田主丸線   | 原形復旧         | 工事完了         |                                                        |

## 事業別進捗状況一覧

H30.12月末現在

| 復旧事業の内容 |    |      |              |                |      | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                                  |
|---------|----|------|--------------|----------------|------|--------------|------------------------------------------|
| 地区      | 区分 | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所          | 事業概要 |              |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 福岡県  | ×            | 県道福光朝倉線        | 原形復旧 | H30～H31年度    | 河川工事と合わせて工事実施、4箇所中2箇所<br>で工事契約済み         |
| 朝倉      | 道路 | 福岡県  | ×            | 県道朝倉小石原線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 一部工事実施中                                  |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | ①            | 市道杉馬場・向山線ほか5路線 | 原形復旧 | H29～H31年度    | 6路線21箇所中19箇所本工事発注済(残り2<br>箇所は他事業との調整後発注) |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | ②            | 市道八坂山線         | 原形復旧 | H29～H31年度    | 3箇所中1箇所発注(残り2箇所は他事業との<br>調整後発注)          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | ③            | 市道赤林・山後線       | 原形復旧 | H30.7～H31.3  | 本工事発注済                                   |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | ④            | 市道寺ノ前・牟田谷線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 7箇所中4箇所発注済、残り3箇所は他事業との<br>調整後発注          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | ⑤            | 市道菱野山・堤線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 7箇所中5箇所発注済、残り2箇所はH31.4月<br>発注予定          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | ⑥            | 市道山田・黒川線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 土砂撤去工事完了、調査・変更協議後発注                      |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | ⑦            | 市道恵蘇山線ほか3路線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 本工事発注済(一部土砂撤去後、調査・変更<br>協議後発注)           |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道拝塚・新立線       | 原形復旧 | H30.10～H31.3 | 本工事発注済                                   |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道山口線          | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道前田線          | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道前田・サコタ線      | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道向山・ツツシラ線     | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道宮野裏・落合線      | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道向野・一ノ坂線      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道山陰・山ノ下線      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道垣添・窪利線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道寺ノ前・向別所線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道古毛・宮野線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道下原・野田原線      | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道山田・上須川線      | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道尾西・下原線       | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道三反田・一木谷線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県砂防)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道三反田線         | 原形復旧 | H30.8～H31.2  | 本工事発注済                                   |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道二反田・本陣線      | 原形復旧 | H30.7～H31.3  | 本工事発注済                                   |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道恵蘇山・本陣線      | 原形復旧 | H30.7～H31.3  | 本工事発注済                                   |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道上ノ宿・中原線      | 原形復旧 | H30.8～H31.2  | 本工事発注済                                   |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道金場・碑畑線       | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道古賀線          | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道古賀ノ下・落合線     | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道柳・本村線        | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道東ノ原・間寺線      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道松ノ木原・柴田線     | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道瀬戸口・下来光寺線    | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道出口・川崎線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道廻利・牟田々線      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業(県河川)との調整後発注                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道大庭・宮野線       | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |
| 朝倉      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道崩岸八反田2号線     | 原形復旧 | 工事完了         |                                          |

## 事業別進捗状況一覧

H30.12月末現在

| 復旧事業の内容 |     |      |              |           |              | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                |
|---------|-----|------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------------------|
| 地区      | 区分  | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所     | 事業概要         |              |                        |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ①            | 八坂川       | 砂防堰堤工        | H30年度        | 工事契約済み<br>期間については協議中   |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ②            | 八坂谷川2     | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中              |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ③            | 宮野地区      | 法面工          | H30年度        | 工事契約済み<br>期間については協議中   |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ④            | 八坂地区      | 法面工          | H30年度        | 工事発注準備中<br>期間については協議中  |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ⑤            | 長安寺地区     | 法面工          | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中      |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ⑥            | 妙見川       | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中              |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ⑦            | 奈良ヶ谷川     | 砂防堰堤工        | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中      |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ⑧            | 倉谷谷川2     | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中              |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ⑨            | 倉谷谷川1     | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中              |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ⑩            | 竹山口谷川     | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中              |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ⑪            | 山の神谷川     | 砂防堰堤工        | H30～H34年度    | 砂防全体計画検討中              |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ×            | 桂川        | 原形復旧         | 工事完了         |                        |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ×            | 妙見川       | 原形復旧         | H29～H31年度    | 本省協議中                  |
| 朝倉      | 砂防  | 福岡県  | ×            | 妙見川       | 原形復旧         | H29～H31年度    | 本省協議中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ①            | 山後(国有林)   | 山腹工          | H30年度        | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ②            | 須川戻ラズ     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ③            | 須川戻ラズ     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ④            | 須川戻ラズ     | 溪間工(谷止工)     |              | 1/23再入札公告              |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ⑤            | 須川戻ラズ     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ⑥            | 須川合ノ坂     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ⑦            | 山田丸尾      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ⑧            | 山田丸尾      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ⑨            | 山田小鹿倉     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ⑩            | 奈良ヶ谷(国有林) | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 工事準備中                  |
| 朝倉      | 治山  | 林野庁  | ⑪            | 山田奈良ヶ谷    | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事实施中                  |
| 朝倉      | ため池 | 福岡県  | ④            | 辰ヶ迫       | 原形復旧         | H31.2～H31.3  | 1月中に発注予定               |
| 朝倉      | ため池 | 福岡県  | ⑭            | 上須川       | 原形復旧         | H32年度        | H32落水後の工事を予定           |
| 朝倉      | ため池 | 福岡県  | ⑮            | 三反田       | 原形復旧         | H31.1～H32年度  | 一期工事1/7契約済、二期工事H31発注予定 |
| 朝倉      | ため池 | 福岡県  | ⑳            | 鎌塚        | 原形復旧(一部改良)   | H30.12～H32年度 | 工事中                    |
| 朝倉      | ため池 | 福岡県  | ㉑            | 山の神       | 原形復旧(一部改良)   | H31.1～H32年度  | 一期工事1/8契約済、二期工事H31発注予定 |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ①            | 本村        | 原形復旧         | H30.3～H31.2  | 工事完了                   |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ②            | ムクロジ      | 原形復旧         | H30.3～H31.2  | 堤体施工中                  |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ③            | サコタ       | 原形復旧         | H30～31年度     | 平成30年度入札予定             |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑤            | 長尾下       | 原形復旧(一部改良)   | H30.3～H31.2  | 洪水吐施工中                 |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑥            | 北八坂       | 原形復旧         | H30.7～H31.2  | 工事完了                   |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑦            | 八坂谷       | 原形復旧         | H30.3～H31.2  | 工事完了                   |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑧            | 山陰        | 原形復旧         | H30.8～H31.2  | 施工中                    |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑨            | 山陰上       | 原形復旧         | H30.8～H31.2  | 施工中                    |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑩            | 牟田谷       | 原形復旧(一部改良)   | H30.6～H31.3  | 施工中                    |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑪            | 牟田谷中      | 原形復旧(一部改良)   | H30.6～H31.3  | 施工中                    |

| 復旧事業の内容 |     |      |              |          |      | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                                                       |
|---------|-----|------|--------------|----------|------|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 地区      | 区分  | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所    | 事業概要 |              |                                                               |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑫            | 小隈裏      | 原形復旧 | 廃工予定         |                                                               |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑬            | 千代田      | 原形復旧 | H30.7～H31.2  | 施工中                                                           |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑯            | 上来光寺     | 原形復旧 | H30.7～H31.2  | 施工中                                                           |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑰            | 原菱野      | 原形復旧 | H32年度        | 平成32年度入札予定                                                    |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑱            | 堤        | 原形復旧 | H30.11～H31.2 | 施工中                                                           |
| 朝倉      | ため池 | 朝倉市  | ⑲            | 本村       | 原形復旧 | H30.11～H31.2 | 施工中                                                           |
| 朝倉      | 林道  | 朝倉市  | —            | 山尾坂線     | 原形復旧 | H32～H33年度    | 他事業(治山)との調整中                                                  |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部1工区   | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部3工区   | 原形復旧 | H30.2～H31.3  | 施工中                                                           |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部4工区   | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部5工区   | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部6工区   | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部7工区   | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部8工区   | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部9工区   | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 朝倉      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部11工区  | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 高木      | 河川  | 福岡県  | —            | 佐田川      | 改良復旧 | H30～31年度     | 用地交渉実施中<br>橋梁及び護岸工事を一部実施中                                     |
| 高木      | 河川  | 福岡県  | —            | 黒川       | 改良復旧 | H30～31年度     | 原形復旧箇所は順次工事発注し、一部工事に着手済み。<br>法線是正箇所は詳細設計中                     |
| 高木      | 河川  | 福岡県  | —            | 疣目川      | 改良復旧 | H30～31年度     | 改良区間の下流・中流部は工事発注準備中<br>上流区間は用地測量実施中<br>原形復旧区間は順次工事発注を行い、工事実施中 |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | —            | 黒川(上流域)  | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注。                                              |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | —            | 疣目川(上流域) | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ①            | 尾ノ下川     | 原形復旧 | H30.11～H31.6 | 本工事契約済                                                        |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ②            | 分瀬川      | 原形復旧 | H30.11～H31.6 | 本工事契約済                                                        |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ③            | そめ谷川     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ④            | 木和田川     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑤            | 箸立川      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑥            | 田ノ元川     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑦            | 中村川      | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑧            | 仏谷川      | 原形復旧 | 工事完了         |                                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑨            | 藪川       | 原形復旧 | H30.8～H31.3  | 本工事契約済                                                        |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑩            | 大城川      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑪            | 松尾川      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 下流部：施工中<br>上流部：他事業者(県)と調整中                                    |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑫            | 北小路川     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑬            | 新山川      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | ⑭            | 長迫川      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | —            | 持ノ尾川     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |
| 高木      | 河川  | 朝倉市  | —            | 鳥屋川      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                               |

| 復旧事業の内容 |    |      |              |             |      | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                                                      |
|---------|----|------|--------------|-------------|------|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 地区      | 区分 | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所       | 事業概要 |              |                                                              |
| 高木      | 河川 | 朝倉市  | —            | 谷ノ尾川        | 原形復旧 | 工事完了         |                                                              |
| 高木      | 河川 | 朝倉市  | —            | 吹谷川         | 原形復旧 | H30.12～H31.6 | 本工事契約済                                                       |
| 高木      | 河川 | 朝倉市  | —            | 佐田川         | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定4箇所のうち、1箇所の本工事契約済                                          |
| 高木      | 河川 | 朝倉市  | —            | 元ノ目川        | 原形復旧 | 工事完了         |                                                              |
| 高木      | 河川 | 朝倉市  | —            | 裏谷川         | 原形復旧 | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                              |
| 高木      | 道路 | 福岡県  | ②            | 県道安谷赤谷線     | 改良復旧 | H30～31年度     | 工事実施中                                                        |
| 高木      | 道路 | 福岡県  | ⑧            | 県道甘木吉井線     | 改良復旧 | H30～31年度     | 工事実施中                                                        |
| 高木      | 道路 | 福岡県  | ⑫            | 県道甘木吉井線     | 改良復旧 | H30～31年度     | 用地交渉中。                                                       |
| 高木      | 道路 | 福岡県  | ×            | 県道安谷赤谷線     | 原形復旧 | H30～31年度     | 一部工事実施中。<br>その他は用地交渉中。                                       |
| 高木      | 道路 | 福岡県  | ×            | 県道甘木吉井線     | 原形復旧 | H30～31年度     | 用地交渉中<br>一部工事実施中                                             |
| 高木      | 道路 | 福岡県  | ×            | 県道塔ノ瀬十文字小郡線 | 原形復旧 | H30～31年度     | 中島橋上流より下流域にかけて工事実施中<br>(一部完了)                                |
| 高木      | 道路 | 福岡県  | ×            | 県道朝倉小石原線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 一部工事実施中。<br>その他は用地交渉中。                                       |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ①            | 市道尾ノ下1号線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 入札準備中                                                        |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ③            | 市道口の原線      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 土質調査結果に伴い、詳細設計の見直し中                                          |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ④            | 市道鳥屋2号線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 一部区間本工事着工済<br>他事業者(県治山)と調整中                                  |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ⑤            | 市道藪2号線      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他工事(大城川)と調整中                                                 |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ⑥            | 市道疣目線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定3ヶ所のうち、1ヶ所本工事完了<br>うち1カ所は入札準備中<br>残り1ヶ所は他事業者(県)との調整後発注     |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ⑥            | 市道疣目4号線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 入札準備中                                                        |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ⑦            | 市道西原・仏谷線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 河川管理者との調整中                                                   |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ⑩            | 市道松尾線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定3ヶ所のうち、1ヶ所本工事発注済、残り<br>2ヶ所は入札準備中                           |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ⑪            | 市道山田黒川線     | 原形復旧 | H29～H31年度    |                                                              |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | ⑬            | 市道黒松線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定5ヶ所のうち、2ヶ所の本工事を発注済<br>うち2ヶ所は入札準備中、残り1ヶ所は他事業<br>者(県)との調整後発注 |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道呑吉1号線     | 原形復旧 | 工事完了         |                                                              |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道谷尾線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 入札準備中                                                        |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道尾栗迫線      | 原形復旧 | H29～H31年度    | 入札準備中                                                        |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道尾ノ下2号線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 入札準備中                                                        |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道疣目2号線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 入札準備中                                                        |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道へら山・向線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業者(農地区画整理)と調整中                                             |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道元ノ目・向線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業者(農地区画整理)と調整中                                             |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道百石・藤ノ瀬線   | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業者(農地区画整理)と調整中                                             |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道百石1号線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業者(農地区画整理)と調整中                                             |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道松尾・馬場線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定2ヶ所のうち、1ヶ所の本工事を発注済、<br>残り1ヶ所は他事業者(県)と調整中                   |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道北小路・馬場線   | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                                                  |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道真竹2号線     | 原形復旧 | H29～H31年度    | 他事業者(県)と調整中                                                  |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道黒松・宮ノ向線   | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定3ヶ所のうち、2ヶ所本工事完了、残り<br>1ヶ所は他事業者(県)と調整中                      |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道奥丸線       | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定2ヶ所のうち、1ヶ所の本工事を施工中                                         |
| 高木      | 道路 | 朝倉市  | —            | 市道黒松・真竹線    | 原形復旧 | H29～H31年度    | 査定4ヶ所のうち、2ヶ所の本工事発注済み、<br>残り1ヶ所は入札準備中                         |

| 復旧事業の内容 |    |      |              |            |              | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等               |
|---------|----|------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 地区      | 区分 | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所      | 事業概要         |              |                       |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ①            | 大黒川        | 砂防堰堤工        | H30年度        | 用地交渉準備中<br>期間については協議中 |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ②            | 馬場谷川       | 砂防堰堤工        | H30年度        | 用地交渉準備中<br>期間については協議中 |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ③            | 宮園川        | 砂防堰堤工        | H30年度        | 工事発注準備中<br>期間については協議中 |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ④            | 宮園地区       | 法面工          | H30年度        | 工事中<br>期間については協議中     |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ×            | 地下川        | 原形復旧         | 工事完了         |                       |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ×            | 疣目川        | 原形復旧         | 工事完了         |                       |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ×            | 黒川         | 原形復旧         | 工事完了         |                       |
| 高木      | 砂防 | 福岡県  | ×            | 黒松谷川       | 原形復旧         | 工事完了         |                       |
| 高木      | 治山 | 林野庁  | ⑤            | 箸立(国有林)    | 山腹工          | 工事完了         |                       |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ①            | 佐田字山ヶ谷     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ②            | 佐田字山ヶ谷     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ③            | 佐田字木和田     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ④            | 佐田字木和田     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑥            | 佐田字彦道      | 溪間工(谷止工)     | 工事完了         |                       |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑦            | 佐田字彦道      | 山腹工          | H30年度完了予定    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑧            | 佐田字安谷      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑨            | 佐田字安谷      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑩            | 佐田字田の元     | 溪間工(谷止工)     | H30年度完了予定    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑪            | 佐田字中村      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑫            | 佐田字中村      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑬            | 黒川字元ノ目     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑭            | 黒川字元ノ目     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑮            | 黒川字疣目口     | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑯            | 黒川字宮園      | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑰            | 黒川字宮園      | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑱            | 黒川字宮園      | 山腹工          | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑲            | 黒川字宮園      | 山腹工          | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ⑳            | 黒川字宮園      | 山腹工          | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ㉑            | 黒川字黒松      | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 溪間工発注準備中、山腹工工事中       |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ㉒            | 黒川字黒松      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ㉓            | 黒川字真竹      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ㉔            | 黒川字真竹      | 溪間工(谷止工)、山腹工 | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ㉕            | 黒川字真竹      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 治山 | 福岡県  | ㉖            | 黒川字向原      | 溪間工(谷止工)     | H30～H31年度    | 発注準備中                 |
| 高木      | 林道 | 林野庁  | ⑨            | 新山林道(併用林道) | 原形復旧         | H30～H31年度    | 1工区完成、2～6工区H31年度発注    |
| 高木      | 林道 | 林野庁  | —            | 分瀬林道(併用林道) | 原形復旧         | H30～H31年度    | 工事準備中                 |
| 高木      | 林道 | 福岡県  | —            | 高木線        | 原形復旧         | H30～H31年度    | 工事中                   |
| 高木      | 林道 | 朝倉市  | —            | 口の原線       | 原形復旧         | H30.5～H31年度  | 工事中                   |
| 高木      | 林道 | 朝倉市  | —            | 牟田白石線      | 原形復旧         | H30.5～H31年度  | 工事中                   |

## 事業別進捗状況一覧

H30.12月末現在

| 復旧事業の内容 |     |      |              |                        |            | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等                                                                         |
|---------|-----|------|--------------|------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 地区      | 区分  | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所                  | 事業概要       |              |                                                                                 |
| 高木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 米の山線                   | 原形復旧       | H30.3～H31年度  | 起点側(久喜宮)終点側(真竹)より施工中。<br>全6工区中2工区施工中。終わり次第次の工<br>区へ着手予定。                        |
| 高木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 真竹線                    | 原形復旧       | H32～H33年度    | 他林道との調整                                                                         |
| 高木      | 林道  | 朝倉市  | —            | 赤谷真竹線                  | 原形復旧       | H30～H31年度    | 起点側(赤谷)より施工予定。接続する米の<br>山線が被災しているため終点側(真竹)から<br>の施工ができない状態。着手可能となった時<br>点で発注予定。 |
| 三奈木     | 河川  | 福岡県  | —            | 荷原川                    | 改良復旧       | H30.10～H33年度 | 用地調査を実施中<br>一部工事契約済み                                                            |
| 三奈木     | 河川  | 朝倉市  | —            | 梅の谷川                   | 原形復旧       | H30.12～H31.3 | 本工事契約済                                                                          |
| 三奈木     | 河川  | 朝倉市  | —            | ドウデ川                   | 原形復旧       | H30.10～H31.5 | 本工事契約済                                                                          |
| 三奈木     | 河川  | 朝倉市  | —            | 坂本川                    | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 三奈木     | 河川  | 朝倉市  | —            | 処ノ谷川                   | 原形復旧       | H30.5～H31.1  | 本工事契約済                                                                          |
| 三奈木     | 河川  | 朝倉市  | —            | 鬼ヶ城川                   | 原形復旧       | H30.5～H31.1  | 本工事契約済                                                                          |
| 三奈木     | 河川  | 朝倉市  | —            | 荷原川(上流域)               | 原形復旧       | H29～H31年度    | 既設護岸調査中。変更協議後発注                                                                 |
| 三奈木     | 河川  | 朝倉市  | ①            | 屋形原川                   | 原形復旧       | H29～H31年度    | 査定3箇所のうち1箇所の本工事が完了<br>残り2箇所は工事着工済み                                              |
| 三奈木     | 道路  | 朝倉市  | ①            | 市道荷原・荒田・黒川線            | 原形復旧       | H29～H31年度    | 査定4ヶ所のうち、2ヶ所の本工事を着工済、<br>残り2ヶ所は他事業者(県)との調整後発注                                   |
| 三奈木     | 道路  | 朝倉市  | ②            | 市道サヤ橋線(鞍橋)             | 原形復旧       | H29～H31年度    |                                                                                 |
| 三奈木     | 道路  | 朝倉市  | ③            | 市道六本松線(六本松橋(久保島の石造桁橋)) | 原形復旧       | H29～H31年度    |                                                                                 |
| 三奈木     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道下別当・津山線              | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 三奈木     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道板屋・屋形原線              | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 三奈木     | 道路  | 朝倉市  | —            | 市道八反畑・山裏線              | 原形復旧       | H29～H31年度    | 他事業者(県河川)との調整中                                                                  |
| 三奈木     | 砂防  | 福岡県  | ①            | 鬼ヶ城川4                  | 砂防堰堤工      | H30年度        | 契約済み、H31.1より着手予定<br>期間については協議中                                                  |
| 三奈木     | 砂防  | 福岡県  | ②            | 鬼ヶ城川3                  | 砂防堰堤工      | H30年度        | 契約済み、H31.1より着手予定<br>期間については協議中                                                  |
| 三奈木     | 治山  | 林野庁  | ①            | 鬼ヶ城(国有林)               | 溪間工(谷止工)   | H30～H31年度    | 工事実施中                                                                           |
| 三奈木     | ため池 | 朝倉市  | ①            | 処の谷                    | 原形復旧       | H30.6～H31.2  | 施工中                                                                             |
| 三奈木     | ため池 | 朝倉市  | ②            | 火の谷                    | 原形復旧       | H30.8～H31.2  | 施工中                                                                             |
| 三奈木     | ため池 | 朝倉市  | ③            | 吉ヶ谷                    | 原形復旧(一部改良) | H30.3～H31.2  | 施工中                                                                             |
| 三奈木     | 林道  | 林野庁  | ④            | 鬼ヶ城林道(併用林道)            | 原形復旧       | H30～H31年度    | 工事実施中                                                                           |
| 三奈木     | 林道  | 朝倉市  | —            | 処の谷線                   | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 蜷城      | 河川  | 福岡県  | —            | 桂川                     | 改良復旧       | H30.10～H33年度 | 工事契約済み                                                                          |
| 蜷城      | 道路  | 福岡県  | ×            | 県道鳥栖朝倉線                | 原形復旧       | H30年度        | 工事実施中                                                                           |
| 蜷城      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部10工区                | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 蜷城      | 農地  | 朝倉市  | —            | 平野部12工区                | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 甘木地域    | 河川  | 福岡県  | —            | 桂川、荷原川                 | 改良復旧       | H30.10～H33年度 | 用地調査を実施中<br>一部工事契約済み                                                            |
| 甘木地域    | 河川  | 福岡県  | —            | 野鳥川                    | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 甘木地域    | 河川  | 福岡県  | —            | 陣屋川                    | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 甘木地域    | 河川  | 福岡県  | —            | 山見川                    | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 甘木地域    | 河川  | 福岡県  | —            | 小石原川                   | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 甘木地域    | 道路  | 福岡県  | ×            | 国道322号                 | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 甘木地域    | 道路  | 福岡県  | ×            | 県道桂川下秋月線               | 原形復旧       | 工事完了         |                                                                                 |
| 甘木地域    | 道路  | 朝倉市  | ①            | 市道蕨原・江川山1号線            | 原形復旧       | H29～H31年度    | 査定6ヶ所のうち、4ヶ所について他事業者<br>(水資源)と調整中、残り2ヶ所の本工事を2<br>月に発注予定                         |

## 事業別進捗状況一覧

H30.12月末現在

| 復旧事業の内容 |    |      |              |       |      | 計画期間<br>予定工期 | 本工事の状況等          |
|---------|----|------|--------------|-------|------|--------------|------------------|
| 地区      | 区分 | 事業主体 | 復興計画<br>での表示 | 名称、箇所 | 事業概要 |              |                  |
| 甘木地域    | 林道 | 朝倉市  | —            | 十石線   | 原形復旧 | H29.12～H31年度 | 工事中              |
| 甘木地域    | 林道 | 朝倉市  | —            | 馬見線   | 原形復旧 | H30.3～H31.3  | 工事中              |
| 甘木地域    | 林道 | 朝倉市  | —            | 松丸線   | 原形復旧 | H29.12～H31年度 | 工事中              |
| 甘木地域    | 林道 | 朝倉市  | —            | 第2下湊線 | 原形復旧 | H32～H33年度    | 他事業(土砂運搬経路)との調整中 |
| 甘木地域    | 林道 | 朝倉市  | —            | 古処線   | 原形復旧 | H30.12～H31.2 | 工事中              |