

地区別復旧事業の進捗状況(三奈木地区)

河川(朝倉県土整備事務所、災害河川第2課、41-4095・4096)

・荷原川
 国道386号線～市道鞆橋の一部区間について、工事着手予定。
 河道拡幅工事に必要な用地について、用地調査中。

河川(朝倉市、公共土木施設災害対策室、62-2707)

・市管理河川7河川
 2河川工事完了 4河川で施行中

道路(朝倉市、公共土木施設災害対策室、62-2707)

・市道4路線
 2路線工事完了 1路線で施行中

砂防(朝倉県土整備事務所、災害砂防第1課、41-4092)

・災害関連緊急砂防事業 2溪流(鬼ヶ城3・鬼ヶ城4 発注済み)
 ・砂防激甚災害対策特別緊急事業 2溪流
 現在、全体計画を策定し国と協議中

治山(林野庁九州森林管理局、092-843-2100)

・荷原川上流(国有林)
 治山工事実施中 治山ダム1基

ため池(朝倉市、農林課、52-1115)

・被災箇所3箇所
 ①処の谷、②火の谷、③吉ヶ谷 → 4月末に完了予定

農地、農業用施設(朝倉市農林課、52-1115)

・簡易査定24箇所の設計審査協議中。審査終了後、エリアにまとめて
 随時発注予定。
 ・荷原川周辺は河川復旧工事と連携しながら対応。

林道(林野庁九州森林管理局、096-328-3682)

・鬼ヶ城林道(市道 荷原荒田黒川線)
 災害復旧工事実施中 擁壁工5箇所外

林道(朝倉市、農林課、52-1115)

・処の谷線
 施工完了。
 ・十石線
 起点側は小石原川ダムの影響で通行止めのため、終点側(矢野竹)
 から順番に施工中。

朝倉市復興計画(H30.3)における主な事業予定箇所

※個別事業の進捗状況は参考資料3(12頁)を参照。

