

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和08年03月24日

計画の名称	朝倉市安全で快適な都市公園の整備（安全・安心）													
計画の期間	令和06年度 ~ 令和06年度（1年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	朝倉市													
計画の目標	一木児童公園の老朽化したトイレをバリアフリートイレに更新し、多くの方が快適に利用できる都市公園を目指します。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		50	A	50	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	一木児童公園を駐車場の都市公園等移動円滑化基準に適合させる。 一木児童公園が、駐車場の都市公園等移動円滑化基準を満たしているか確認する。	0箇所	箇所	1箇所
2	一木児童公園を便所の都市公園等移動円滑化基準に適合させる。 一木児童公園が、便所の都市公園等移動円滑化基準に適合しているか確認する。	0箇所	箇所	1箇所

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R06	R07	R08	R09	R10			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	朝倉市	直接	朝倉市	-	-	朝倉市安全・安心対策緊急総合支援事業	トイレ設置、照明灯設置、駐車場整備	朝倉市						50		未策定
												小計					50		
												合計					50		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
定量的指標毎に目標達成成果の検討を行う	令和8年3月
	公表の方法
	ホームページ
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	一木児童公園は、駐車場もなく、トイレも仮設であったが、今回の事業で車椅子利用者用駐車場とバリアフリートイレを整備した事により、誰もが安心して安全に利用できる公園になった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	長寿命化対策支援事業により既存の老朽化した遊具の更新を行い、安全で快適に利用できる公園となった。
特記事項（今後の方針等）	
今後も利用者がさらに安全・安心・快適に利用できる公園になるように、日々の管理や整備を行っていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	車椅子使用者用駐車場の数	
	最終目標値	1箇所
	最終実績値	1箇所
2	バリアフリートイレの数	
	最終目標値	1箇所
	最終実績値	1箇所